

2018 年第四季度报告（中文译文）

尊敬的投资人，您好！

希望您度过了一个愉快的圣诞并祝您新年快乐！

建筑施工在冬天继续推进。我们很高兴地报告自上次报告（2018 年 10 月）至今项目取得了重大进展：

1. 我们预期将在近日获得奥沙瓦市政府签发的建筑许可。
2. 地下结构的建设已经完成。获得建筑许可后，我们的工作重心将转移到建筑主结构。
3. 建筑总预算的 32% 已经完成分包合同，我们预期所有主要的建筑分包商将在 2019 年第一季度就位。
4. 建筑贷款人对项目进展很满意，并在 2019 年 1 月 3 日发放了第 7 笔建筑贷款。
5. 以下是最新的工地现场图片。（如上图）

项目如期顺利推进，我们预期将在 2020 年 4 月完成建设。我们将继续发布季度更新，报告有关项目财务，出租，运营的情况。

与此同时，如果您有任何问题，请直接与我 (sarah@chanceryseniors.com) 或长享瑞总裁 Jessica Zhang (jessica@chanceryseniors.com) 联系。

再一次感谢您投资本项目！