


2018 年 10 月 12 日

尊敬的投资人，您好！

我们希望您已经为即将到来的冬天做好了准备。

我们正努力进行项目的建设施工，并很高兴地报告，自上次报告（2018 年 7 月）至今项目取得了重大进展：

1. 修改后的完整建筑许可申请已经提交，目前正在被审核。
2. 正在进行天然气接通的估价，预计在 10 月中旬实现全面通电。
3. 副结构的建设正在进行，支架结构已经搭建完毕
4. 建筑预算的 28%已经签署承包合同
5. 建筑贷款人对我们至今的进度很满意，已发放了第三笔建设贷款。
6. 以下是最近的工地现场照片。



整个项目如预期有序推进，我们预计将在 2020 年 4 月按计划完成建设施工。我们将继续发布季度报告，向投资人通报有关项目的财务，建设，出租和运营方面的进展情况。

与此同时，如果您有任何问题，欢迎随时与我(sarah@chanceryseniors.com)或是长享瑞总裁 Jessica Zhang(jessica@chanceryseniors.com)联系。

再一次衷心地感谢您对本项目的投资并祝您有愉快的一天！

此致！

Chancery (Oshawa) The Bartlett Limited Partnership

Sarah Cathrae

Asset Manager